■ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제9호서식]

[ ] 작동점검, 종합점검([ ] 최초점검, [√] 그 밖의 종합점검)

소방시설등 자체점검 실시결과 보고서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

특정소방 대 상 물	명칭(상호) 안양동 193-18건물(중앙요양원) 가동	대상물 구분(용도) 노유자시설
	소재지 경기도 안양시 만안구 안양동 193-18 (전파로 19-1)	

점검기간	2025년03월05일 ~ 2025년03월05일(총 점검일수 :1일)				
점 검 자	[ ]관계인 (성명: 김영월 , 전화번호: 010-5399-3689) [ ]소방안전관리자 (성명: 김영월 , 전화번호: 010-5399-3689) [√]소방시설관리업자 (업체명: 대흥파이어프렌드㈜ , 전화번호: 031-476-4119)				
	전자우편 송달 동의	「행정절차법」 제14조에 따라 정보통신망을 이용한 문서 송달에 동의합니다.			
		[√] 동의함 [ ] 동의하지 않음			
		관계인 김영월 **서명 완료**			
		전자우편 주소 hkwft@hanmail.net			
	구분	성명	자격구분	자격번호	점검참여일(기간)
점검인력	주된 기술인력	형강우	점검자경력수첩	2024-01-06534E	2025-03-05~2025-03-05
점검인력	보조 기술인력	홍성준	점검자경력수첩	2025-01-00377E	2025-03-05~2025-03-05
점검인력	보조 기술인력	김재훈	점검자경력수첩	2023-01-00124E	2025-03-05~2025-03-05
점검인력					
점검인력					
점검인력					

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제23조제3항 및 같은 법 시행규칙 제23조제1항 및 제2항에 따라 위와 같이 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서를 제출합니다.

년 월 일

소방시설관리업자・소방안전관리자・관계인: 김영월 **서명 완료**

관계인・안양소방서장 귀하

구분	첨부서류
소방시설관리업자 또는 소방안전관리자가 제출	소방청장이 정하여 고시하는 소방시설등점검표
관계인이 제출	1. 점검인력 배치확인서(소방시설관리업자가 점검한 경우에만 제출합니다) 1부 2. 별지 제10호서식의 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서

유의 사항	
「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제58조제1호 및 제61조제1항제8호	1. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등에 대한 자체점검을 하지 아니하거나 관리업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 아니한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처합니다. 2. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등의 점검결과를 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우 300만원 이하의 과태료를 부과합니다.

특정소방대상물 정보

1. 소방안전정보

대 표 자	[ ]소유자, [√]관리자, [ ]점유자 성명: 김영월 전화번호: 010-5399-3689
소방안전 관리등급	[ ]특급, [ ]1급, [√]2급, [ ]3급
소방안전 관 리 자	[ ]소방기술자격, [√]소방안전관리자수첩, [ ]업무대행감독, [ ]겸직, [ ]기타 성명: 김영월 , 전화번호: 010-5399-3689 , 최근 교육이수일: 2024-05-14
소방계획서	작성 ([√]보관 [ ]미보관), [ ]미작성
자체점검 (전년도)	작동점검([√]실시 [ ]미실시) 종합점검 ([√] 실시 [ ]미실시)
교육훈련	소방안전교육([√]실시 [ ]미실시) 소방훈련([√]실시 [ ]미실시)
화재보험	[√]가입, [ ]미가입 보험사: 현대해상화재보험 , 가입기간: 2021-03-09 ~ 2026-03-09 가입금액: 대인(10 천만원) 대물(80 천만원)
다중이용 업소현황	[ ]휴게음식점영업(개소) [ ]제과점영업(개소) [ ]일반음식점영업(개소) [ ]단란주점영업(개소) [ ]유흥주점영업(개소) [ ]영화상영관(개소) [ ]비디오물감상실업(개소) [ ]비디오물소극장업(개소) [ ]복합영상물제공업(개소) [ ]학원(개소) [ ]독서실(개소) [ ]목욕장업(개소) [ ]찜질방업(개소) [ ]게임제공업(개소) [ ]인터넷컴퓨터게임시설 제공업(개소) [ ]복합유통게임제공업(개소) [ ]노래연습장업(개소) [ ]산후조리업(개소) [ ]고시원업(개소) [ ]권총사격장(개소) [ ]가상체험 체육시설업(개소) [ ]안마시술소(개소) [ ]전화방업(개소) [ ]화상대화방업(개소) [ ]수면방업(개소) [ ]콜라텍업(개소) [√]해당없음

2. 건축물 정보

건축허가일	1989-06-15	사용승인일	1990-03-06
연 면 적	1084.72 ㎡	건축면적	196.58 ㎡
층 수	지상 6 층 / 지하 1 층	높 이	19.2 m
건축물구조	양식(옥) 식		철근콘크리트조 조
지붕구조	슬라브가	경사로	개소
계 단	일반(개소) 직통(1 개소) 피난(1 개소) 특별피난(개소)		
승 강 기	승용(1 대) 비상용(대) 피난용(대)		
주 차 장	옥내([ ]지하 [ ]지상 [ ]필로티 [ ]기계식) [ ]옥상 [√]옥외		

소방시설등의 현황

※ [ ]에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 점검결과란은 양호○. 불량×. 해당없는 항목은 /표시를 합니다.

1. 소방시설등 점검결과

구분	해 당 설 비			점검결과
소화설비	소화기구 및 자동소화장치	[√]	소화기구 (소화기, 자확, 간이)	양호
		[ ]	주거용 주방자동소화장치	
		[ ]	상업용 주방자동소화장치	
		[ ]	캐비닛 자동소화장치	
		[ ]	가스분말고체 자동소화장치	
	[ ] 옥내소화전설비			
	[√] 스프링클러설비			불량
	[ ] 간이스프링클러설비			
	[ ] 화재조기진압용스프링클러설비			
	[ ] 물분무소화설비			
	[ ] 미분무소화설비			
	[ ] 포소화설비			
	[ ] 이산화탄소소화설비			
	[ ] 할론소화설비			
	[ ] 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비			
	[ ] 분말소화설비			
	[ ] 강화액소화설비			
	[ ] 고체에어로졸소화설비			
	[ ] 옥외소화전설비			
경보설비	[ ] 단독경보형감지기			
	[ ] 비상경보설비			
	[ ] 비상방송설비			
	[√] 자동화재탐지설비 및 시각경보기			불량
	[ ] 통합감시시설			
	[√] 자동화재속보설비			양호
	[ ] 누전경보기			
	[√] 가스누설경보기			양호

구분	해 당 설 비			점검결과
피난구조설비	피난기구	[√]	피난기구	양호
		[√]	공기안전매트·피난사다리 (간이)완강기·미끄럼대·구조대	양호
		[ ]	다수인피난장비	
		[ ]	승강식피난기 하향식피난구용내림식사다리	
	[ ] 인명구조기구			
	[√] 유도등			양호
	[ ] 유도표지			
	[ ] 피난유도선			
	[ ] 비상조명등			
	[√] 휴대용비상조명등			양호
소화용수설비	[ ] 상수도소화용수설비			
	[ ] 소화수조 및 저수조			
소화활동설비	[ ] 거실제연설비			
	[ ] 부속실 등 제연설비			
	[√] 연결송수관설비			양호
	[ ] 연결살수설비			
	[ ] 비상콘센트설비			
	[ ] 무선통신보조설비			
	[ ] 연소방지설비			
기타	[√] 방화문, 자동방셔터			양호
	[√] 비상구, 피난통로			양호
	[√] 방 염			양호
비고				

2. 안전시설등 점검결과 (다중이용업소)

구분	해 당 설 비	점검결과	구분	해 당 설 비	점검결과
소화설비	[ ] 소화기 또는 자동확산소화기		비상구	[ ] 방화문	
	[ ] 간이스프링클러설비			[ ] 비상구(비상탈출구)	
경보설비	[ ] 비상경보설비 또는 자동화재탐지설비		기타	[ ] 영업장 내부 피난통로	
	[ ] 가스누설경보기			[ ] 영상음향차단장치	
피난구조설비	[ ] 피난기구			[ ] 누전차단기	
	[ ] 피난유도선			[ ] 창 문	
	[ ] 유도등, 유도표지 또는 비상조명등			[ ] 피난안내도, 피난안내영상물	
	[ ] 휴대용비상조명등			[ ] 방염대상물품	

소방시설등의 세부현황

1. 소화기구, 자동소화장치

구분	소화기		간이소화용구		자동확산소화기	자동소화장치	비 고
	분말	기타	투척용	기타			
합계 / 동명	27	0	11	0	2	0	
	27	0	11	0	2	0	
비 고	※ [ ]에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 수량을 기입하며, 설비현황에 대하여 기입란이 부족한 경우 서식을 추가하여 작성할 수 있습니다.						

2. 수계소화설비(공통사항)

수원	주된수원	◦ 설비의 종류: [ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [√]스프링클러설비 [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비 [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비 ◦설치장소: 동명( ) 지상 (6)층, [ ]전용실 [√]기계실 [ ]기타( ) ◦ 흡입방식: [√]정압 [ ]부압, ◦ 유효수량: (16)㎥
가압송수장치	고가수조	◦ 설비의 종류: [ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [ ]스프링클러설비 [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비 [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비 ◦설치장소: 동명( ) 지상 ( )층, [ ]전용실 [ ]기계실 [ ]기타( ) ◦ 유효낙차: (0)m
가압송수장치	펌프방식	◦ 설비의 종류: [ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [√]스프링클러설비 [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비 [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비 ◦ 설치장소: 지상(6)층, [ ]전용실 [√]기계실 [ ]기타() ◦ 충압펌프 전양정:(55)m, 토출량:(60)ℓ/min [√]전동기 [ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타 ◦ 주펌프 전양정:(55)m, 토출량:(800)ℓ/min [ ]전동기 [√]내연기관(연료:[√]경유 [ ]기타 [ ]물올림장치(유효수량: (0)ℓ, 급수배관: (0)㎜ ◦ 기동장치: [ ]기동용수압개폐장치, [ ]ON/OFF방식 [ ]압력챔버(용량:(0)ℓ, 사용압력:(0)MPa [√]기동용압력스위치([√]부르동관식 [ ]전자식 [ ]그 밖의 것 [ ]감압장치 지상 ()층 ~ 지상 ()층, 설치장소:()
송수구	[ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [√]스프링클러설비 [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비 [ ]물분무소화설비[ ]미분무소화설비[ ]포소화설비 ◦ 설치장소: (1층 주출입구 좌측), [√]쌍구형 (1)개/[ ]단구형 ( )개	
비상전원	[ ]자가발전설비([ ]소방전용 [ ]소방부하겸용 [ ]소방전원보존형 [ ]기타( ) [ ]비상전원수전설비 [√]축전지설비 [ ]전기저장장치 ◦ 설치장소: 동명( ) 지상 (6)층, [ ]전용실 [√]기계실 [√]기타(엔진펌프)	

3. 수계소화설비(개별사항)

옥내소화전	◦ 설치장소: 동명(　　) [　]전체층/[　]일부층 ◦ 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수:　(　　)개
옥외소화전	◦ 설치개수:　(　　)개
스프링클러 설비	◦ 종류: [√]습식 [　]부압식 [　]준비작동식 [　]건식 [　]일제살수식 ◦ 설치장소: 동명(　　) [√]전체층/[　]일부층
간이스프링 클러 설비	◦ 종류: [　]펌프 [　]캐비닛 [　]상수도 ◦ 설치장소: 동명(　　) [　]전체층/[　]일부층
포소화설비	[　]포워터스프링클러설비 [　]포헤드설비 [　]고정포방출설비 [　]기타(　　) ◦ 설치장소: 동명(　　) [　]전체층/[　]일부층 ◦ 소화약제 [　]단백포 [　]합성계면활성제 [　]수성막포 [　]내알코올포

5. 경보설비

[] 단독경보형 감지기	◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/ [ ]일부층 설치층(장소) ◦ 주전원 [ ]상용전원 [ ]건전지
[] 비상경보설비	[ ]비상벨설비 [ ]자동식사이렌설비 ◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/ [ ]일부층 설치층(장소) ◦ 조작장치 설치장소: 동명( ) ( )층 [ ]전용실 [ ]기타( )
[√] 자동화재 탐지설비	◦ 설치장소: 동명( ) 지하 (1)층 엘리베이터 옆 ◦ 경보방식 [√]전층경보 [ ]우선경보, 시각경보기 [√]유 [ ]무 ◦ 설치장소 동명( ) [√]전체층/[ ]일부층 ◦ 감지기종류 √]열 [√]연기 그 밖의 것([ ]불꽃 [ ]아날로그식 [ ]복합형)
[ ] 비상 방송설비	◦ 설치장소: [ ]전용 [ ]겸용 / [ ]전층경보 [ ]우선경보 ◦ 증폭기 설치장소: 동명( ) ( )층, [ ]방재실 [ ]기타( )
[√] 자동 화재속보설비	◦ 설치장소: 동명( ) 지하 (1)층, [ ]방재실 [√]기타(엘리베이터 옆)
[ ] 통합 감시시설	◦ 주수신기 설치장소: 동명( ) ( )층 [ ]방재실 [ ]기타( ) ◦ 부수신기 설치장소: 동명( ) ( )층 [ ]방재실 [ ]기타( ) ◦ 정보통신망 [ ]광케이블 [ ]기타( ) / 예비선로 [ ]유 [ ]무
[ ] 누전 경보기	◦ 수신기 설치장소: 동명( ) ( )층 [ ]방재실 [ ]기타( ) ◦ 수신기 형식 [ ]1급 [ ]2급, 차단기구 [ ]무 [ ]유(설치장소:)
[√] 가스 누설경보기	◦ [√]단독형 [ ]분리형, 사용가스종류[√]LNG [ ]LPG, 경계구역 수: (1)개 ◦ 수신기 설치장소: 동명( ) 지하 (1)층 [ ]방재실 [√]기타(주방) ◦ 차단기구 [ ]무 [√]유(설치장소: 주방)

6. 피난구조설비

[√] 피난기구	◦ 종류: [ ]피난사다리 [√]완강기 [ ]다수인피난장비 [ ]승강식피난기 [ ]미끄럼대 [ ]피난교 [ ]피난용트랩 [√]구조대 [ ]간이완강기 [ ]공기안전매트 ◦설치장소: 동명( )[ ]전체층/[√]일부층 2층~5층(2층 완강기)
[ ]인명구조기구	◦ 종류: [ ]방열복/ 방화복 [ ]공기호흡기 [ ]인공소생기 ◦설치장소: 동명( )[ ]전체층/[ ]일부층 ◦대상물의 용도: [ ] 5층이상 병원 [ ] 7층이상 관광호텔 [ ] 이산화탄소소화설비 설치 [ ] 지하역사・백화점・대형점포・쇼핑센타・지하상가・영화상영관
[√] 유도등	◦종류: [√]피난구 [√]통로 [ ]객석유도등 [ ]유도표지 [ ]피난유도선 ◦설치장소: 동명( ) [√]전체층/[ ]일부층 ()
[ ] 비상조명등	◦설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 ◦비상전원 [ ]자가발전설비 [ ]축전지설비 [ ]내장형
[√] 휴대용 비상조명등	◦설치장소: 동명( ) [√]전체층/[ ]일부층 ◦전원 [√]건전지식 [ ]충전식 배터리식

8. 소화활동설비

제연설비	[ ] 거실	◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 지상( )층 (또는 지상 ( )층 ~ 지상 ( )층) ◦ 방식 [ ]단독 [ ]공동 [ ]상호 [ ]기타( ) ◦ 기동장치 [ ]자동(감지기 연동) [ ]수동 [ ]원격 ◦ 제연구획면적 최대: ( )㎡ / 구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그 밖의 것:( ) ◦ 제연구역 출입문 [ ]상시폐쇄(자동폐쇄장치) [ ]상시개방(감지기에 의한 닫힘) ◦ 급기용송풍기 설치장소: 동명( ) 지상 ( )층 ( ) 전동기 ( )㎾, 풍량 ( )㎥/min, 정압 ( )㎜Aq ◦ 배출용송풍기 설치장소: 동명( ) 지 ( )층 ( ) 전동기 ( )㎾, 풍량 ( )㎥/min, 정압 ( )㎜Aq ◦ 배출구 [ ]천장면 [ ]천장직하 [ ]기타( ) / 옥외배출구 [ ]옥상 [ ]기타( ) 풍도구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그 밖의 것( ) / 구획댐퍼 [ ]유 [ ]무 ◦ 유입공기배출 [ ]자연배출 [ ]기계배출 [ ]배출구 [ ]제연설비 ◦ 급기구 [ ]강제유입 [ ]자연유입 [ ]인접구역유입 풍도구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그 밖의 것( ) / 구획댐퍼 [ ]유 [ ]무
	[ ] 전실	◦ 설치대상: 동명( ) 특별피난계단 ( )개소, 비상용승강기 ( )대 ◦ 방식 [ ]부속실 [ ]계단실 및 부속실 [ ]계단실 [ ]비상용승강기승강장 ◦ 기동방식 [ ]전층 [ ]부분층(개층) / 댐퍼개방감지기 [ ]전용 [ ]겸용 ◦ 급기용송풍기 설치장소: 동명( ) 지상 ( )층 ( ) 전동기 ( )㎾, 풍량 ( )㎥/min, 정압 ( )㎜Aq ◦ 배출용송풍기 설치장소: 동명( ) 지상 ( )층 ( ) 전동기 ( )㎾, 풍량 ( )㎥/min, 정압 ( )㎜Aq ◦ 제연구역 출입문 [ ]상시폐쇄(자동폐쇄장치) [ ]상시개방(연기감지기에 의한 닫힘) ◦ 유입공기배출 [ ]자연배출 [ ]기계배출 [ ]배출구 [ ]제연설비 ◦ 과압방지장치 [ ]플랩댐퍼 [ ]자동차압금기댐퍼 [ ]그 밖의 것 [ ]해당없음
[√] 연결송수관		[ ]전용 [√]겸용([ ]옥내소화전설비 [√]스프링클러설비 [ ]기타:) ◦ 설치장소: 동명( ) [√]전체층/]일부층 설치층(장소): ◦ 방수구 위치 [ ]복도・통로 [√]계단실 [√]계단등의 부근 ◦ 송수구 설치장소: ( ), 중간수조용량: ( )㎥ ◦ 가압송수장치 설치장소: 동명( ) 지상 층 실명( ) 전양정:( )m, 토출량:( )ℓ/min [ ]전동기 [ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타, 탱크용량:( )ℓ ◦ 기동스위치 설치장소 [ ]송수구 [ ]방재실 [ ]기타( )
[ ]연결살수		◦ 설치대상: 동명( ) [ ]습식 [ ]건식 / [ ]지하층 [ ]판매시설 [ ]가스시설 [ ]부속된 연결통로 ◦ 송수구 설치장소:( ), 송수구역수: ( )구역
[ ]비상콘센트		◦ 설치장소: 동명( ) 지상 ( )층 (또는 지상 ( )층 ~ 지상 ( )층) [ ]3상 380V [ ]단상 220V / [ ]접지형 2극 플러그접속기 [ ]접지형 3극 플러그접속기
[ ]무선통신보조		◦ 설치장소: 동명( ) 설치층(장소): [ ]전용 [ ]공용 / 방식: [ ]누설동축케이블 [ ]누설동축케이블과 안테나 [ ]안테나 ◦ 접속단자 설치 층(장소)(소방용 : 지상 층 ( ) 기타1 : 지상 층 ( ) 기타2: 지상 층( )
[ ]연소방지		◦ 방호대상물 [ ]전력사업용 [ ]통신사업용 [ ]그 밖의 것( ) ◦ 송수구역수: ( )구역 / 구역간의 구획 [ ]있다 [ ]일부 있다 [ ]없다
비고		

소방시설등 불량 세부사항

설비명	점검번호	불량내용
소화설비	기타	
경보설비	기타	
피난구조설비	기타	특이사항없음
소화용수설비	기타	해당없음
소화활동설비	기타	특이사항없음
기타	기타	특이사항없음
안전시설등	기타	해당없음

점검 코드	점검내용	수리,보수내용
03-C-008	○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지 상태, 연료량) 여부	점검시 조치 완료
불량내용	옥상층 스프링클러 주펌프(엔진펌프) 배터리 불량으로 기동안됨	
15-E-002	○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부	점검시 조치 완료
불량내용	옥상층 발신기함 내 경종불량	
15-F-002	○ 시각경보장치 변형·손상 확인 및 정상 작동 여부	점검시 조치 완료
불량내용	4층 계단 발신기함 상부 시각경보기 작동불량	

1. 소화기구 및 자동소화장치 점검표

번호	점검항목	점검결과
1-A. 소화기구(소화기, 자동확산소화기, 간이소화용구)		
1-A-001	○ 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치되어 있는지 여부	○
1-A-002	○ 설치높이 적합 여부	○
1-A-003	○ 배치거리(보행거리 소형 20m 이내, 대형 30m 이내) 적합 여부	○
1-A-004	○ 구획된 거실(바닥면적 33㎡ 이상)마다 소화기 설치 여부	○
1-A-005	○ 소화기 표지 설치상태 적정 여부	○
1-A-006	○ 소화기의 변형·손상 또는 부식 등 외관의 이상 여부	○
1-A-007	○ 지시압력계(녹색범위)의 적정 여부	○
1-A-008	○ 수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부	○
1-A-009	● 설치수량 적정 여부	○
1-A-010	● 적응성 있는 소화약제 사용 여부	○
1-B. 자동소화장치		
	[주거용 주방 자동소화장치]	
1-B-001	○ 수신부의 설치상태 적정 및 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부	/
1-B-002	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	/
1-B-003	○ 소화약제 방출구의 설치상태 적정 및 외관의 이상 여부	/
1-B-004	○ 감지부 설치상태 적정 여부	/
1-B-005	○ 탐지부 설치상태 적정 여부	/
1-B-006	○ 차단장치 설치상태 적정 및 정상 작동 여부	/
	[상업용 주방 자동소화장치]	
1-B-011	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	/
1-B-012	○ 후드 및 덕트에 감지부와 분사헤드의 설치상태 적정 여부	/
1-B-013	○ 수동기동장치의 설치상태 적정 여부	/
	[캐비닛형 자동소화장치]	
1-B-021	○ 분사헤드의 설치상태 적합 여부	/
1-B-022	○ 화재감지기 설치상태 적합 여부 및 정상 작동 여부	/
1-B-023	○ 개구부 및 통기구 설치 시 자동폐쇄장치 설치 여부	/
	[가스·분말·고체에어로졸 자동소화장치]	
1-B-031	○ 수신부의 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부	/
1-B-032	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	/
1-B-033	○ 감지부(또는 화재감지기) 설치상태 적정 및 정상 작동 여부	/
비고		

※ 점검항목 중 "●"는 최초점검 및 종합점검의 경우에만 해당한다.
※ 점검결과란은 양호 "○", 불량 "×", 해당없는 항목은 "/"로 표시한다.
※ 점검항목 내용 중 "설치기준" 및 "설치상태"에 대한 점검은 정상적인 작동 가능 여부를 포함한다.
※ '비고' 란에는 특정소방대상물의 위치구조용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

3. 스프링클러설비 점검표

(1면)

번호	점검항목	점검결과
3-A. 수원		
3-A-001	○ 주된 수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)	○
3-A-002	○ 보조수원(옥상)의 유효수량 적정 여부	/
3-B. 수조		
3-B-001	● 동결방지조치 상태 적정 여부	○
3-B-002	○ 수위계 설치 또는 수위 확인 가능 여부	○
3-B-003	● 수조 외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)	○
3-B-004	● 실내설치 시 조명설비 설치 여부	○
3-B-005	○ “스프링클러설비용 수조” 표지설치 여부 및 설치 상태	○
3-B-006	● 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지설치 여부	○
3-B-007	● 수조-수직배관 접속부분 “스프링클러설비용 배관” 표지설치 여부	○
3-C. 가압송수장치		
	[펌프방식]	
3-C-001	● 동결방지조치 상태 적정 여부	○
3-C-002	○ 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부	○
3-C-003	● 다른 소화설비와 겸용인 경우 펌프 성능 확보 가능 여부	○
3-C-004	○ 펌프 흡입측 연성계 · 진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형 · 손상 유무	○
3-C-005	● 기동장치 적정 설치 및 기동압력 설정 적정 여부	○
3-C-006	● 물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부	/
3-C-007	● 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부	○
3-C-008	○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지 상태, 연료량) 여부	×
3-C-009	○ 가압송수장치의 “스프링클러펌프” 표지설치 여부 또는 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부	○
	[고가수조방식]	
3-C-021	○ 수위계 · 배수관 · 급수관 · 오버플로우관 · 맨홀 등 부속장치의 변형 · 손상 유무	/
	[압력수조방식]	
3-C-031	● 압력수조의 압력 적정 여부	/
3-C-032	○ 수위계 · 급수관 · 급기관 · 압력계 · 안전장치 · 공기압축기 등 부속장치의 변형 · 손상 유무	/
	[가압수조방식]	
3-C-041	● 가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부	/
3-C-042	○ 수위계 · 급수관 · 배수관 · 급기관 · 압력계 등 부속장치의 변형 · 손상 유무	/
3-D. 폐쇄형스프링클러설비 방호구역 및 유수검지장치		
3-D-001	● 방호구역 적정 여부	○
3-D-002	● 유수검지장치 설치 적정(수량, 접근 · 점검 편의성, 높이) 여부	○
3-D-003	○ 유수검지장치실 설치 적정(실내 또는 구획, 출입문 크기, 표지) 여부	○

번호	점검항목	점검결과
3-D-004	● 자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부	○
3-D-005	● 조기반응형헤드 적합 유수검지장치 설치 여부	/
3-E. 개방형스프링클러설비 방수구역 및 일제개방밸브		
3-E-001	● 방수구역 적정 여부	/
3-E-002	● 방수구역 별 일제개방밸브 설치 여부	/
3-E-003	● 하나의 방수구역을 담당하는 헤드 개수 적정 여부	/
3-E-004	○ 일제개방밸브실 설치 적정(실내(구획), 높이, 출입문, 표지) 여부	/
3-F. 배관		
3-F-001	● 펌프의 흡입측 배관 여과장치의 상태 확인	○
3-F-002	● 성능시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부	○
3-F-003	● 순환배관 설치(설치위치 · 배관구경, 릴리프밸브 개방압력) 적정 여부	○
3-F-004	● 동결방지조치 상태 적정 여부	○
3-F-005	○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 및 작동표시스위치 적정(제어반 표시 및 경보, 스위치 동작 및 도통시험) 여부	○
3-F-006	○ 준비작동식 유수검지장치 및 일제개방밸브 2차측 배관 부대설비 설치 적정(개폐표시형 밸브, 수직배수배관, 개폐밸브, 자동배수장치, 압력스위치 설치 및 감시제어반 개방 확인) 여부	/
3-F-007	○ 유수검지장치 시험장치 설치 적정(설치위치, 배관구경, 개폐밸브 및 개방형 헤드, 물받이 통 및 배수관) 여부	○
3-F-008	● 주차장에 설치된 스프링클러 방식 적정(습식 외의 방식) 여부	/
3-F-009	● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부	○
3-G. 음향장치 및 기동장치		
3-G-001	○ 유수검지에 따른 음향장치 작동 가능 여부(습식 · 건식의 경우)	○
3-G-002	○ 감지기 작동에 따라 음향장치 작동 여부(준비작동식 및 일제개방밸브의 경우)	/
3-G-003	● 음향장치 설치 담당구역 및 수평거리 적정 여부	○
3-G-004	● 주 음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부	○
3-G-005	● 우선경보방식에 따른 경보 적정 여부	/
3-G-006	○ 음향장치(경종 등) 변형 · 손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부	○
	[펌프 작동]	
3-G-011	○ 유수검지장치의 발신이나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인(습식 · 건식의 경우)	○
3-G-012	○ 화재감지기의 감지나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인(준비작동식 및 일제개방밸브의 경우)	/
	[준비작동식유수검지장치 또는 일제개발밸브 작동]	
3-G-021	○ 담당구역내 화재감지기 동작(수동 기동 포함)에 따라 개방 및 작동 여부	/
3-G-022	○ 수동조작함 (설치높이, 표시등) 설치 적정 여부	/

번호	점검항목	점검결과
3-H. 헤드		
3-H-001	○ 헤드의 변형 · 손상 유무	○
3-H-002	○ 헤드 설치 위치 · 장소 · 상태(고정) 적정 여부	○
3-H-003	○ 헤드 살수장애 여부	○
3-H-004	● 무대부 또는 연소우려 있는 개구부 개방형 헤드 설치 여부	/
3-H-005	● 조기반응형 헤드 설치 여부(의무 설치 장소의 경우)	/
3-H-006	● 경사진 천장의 경우 스프링클러헤드의 배치상태	/
3-H-007	● 연소할 우려가 있는 개구부 헤드 설치 적정 여부	/
3-H-008	● 습식 · 부압식스프링클러 외의 설비 상향식 헤드 설치 여부	/
3-H-009	● 측벽형 헤드 설치 적정 여부	/
3-H-010	● 감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드의 차폐판 설치 여부	/
3-I. 송수구		
3-I-001	○ 설치장소 적정 여부	○
3-I-002	● 연결배관에 개폐밸브를 설치한 경우 개폐상태 확인 및 조작가능 여부	/
3-I-003	● 송수구 설치 높이 및 구경 적정 여부	○
3-I-004	○ 송수압력범위 표시 표지 설치 여부	○
3-I-005	● 송수구 설치 개수 적정 여부(폐쇄형 스프링클러설비의 경우)	○
3-I-006	● 자동배수밸브(또는 배수공) · 체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부	○
3-I-007	○ 송수구 마개 설치 여부	○
3-J. 전원		
3-J-001	● 대상물 수전방식에 따른 상용전원 적정 여부	○
3-J-002	● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부	○
3-J-003	○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부	/
3-J-004	○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인	/
3-K. 제어반		
3-K-001	● 겸용 감시 · 동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)	/
	[감시제어반]	
3-K-011	○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부	○
3-K-012	○ 펌프 별 자동 · 수동 전환스위치 정상작동 여부	○
3-K-013	● 펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부	○
3-K-014	● 상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)	○
3-K-015	● 수조 · 물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부	○
3-K-016	○ 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부	○
3-K-017	○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부	○
3-K-018	● 감시제어반 전용실 적정 설치 및 관리 여부	/
3-K-019	● 기계 · 기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부	/
3-K-020	○ 유수검지장치 · 일제개방밸브 작동 시 표시 및 경보 정상작동 여부	○
3-K-021	○ 일제개방밸브 수동조작스위치 설치 여부	/

번호	점검항목	점검결과
3-K-022	● 일제개방밸브 사용 설비 화재감지기 회로별 화재표시 적정 여부	/
3-K-023	● 감시제어반과 수신기 간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우)	/
	[동력제어반]	
3-K-031	○ 앞면은 적색으로 하고, “스프링클러설비용 동력제어반” 표지 설치 여부	○
	[발전기제어반]	
3-K-041	● 소방전원보존형발전기는 이를 식별할 수 있는 표지 설치 여부	/
3-L. 헤드 설치제외		
3-L-001	● 헤드 설치 제외 적정 여부(설치 제외된 경우)	○
3-L-002	● 드렌처설비 설치 적정 여부	/

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분		체절운전	정격운전(100%)	정격유량의 150%운전
토출량(ℓ/min)	주펌프	0.00	800.00	1200.00
토출압(Mpa)	주펌프	0.74	0.55	0.40
o 설정압력:		○주펌프 기동 : 0.20 Mpa 정지 : 0.35 Mpa	○예비펌프 기동 : 정지 :	○충압펌프 기동 : 0.25 Mpa 정지 : 0.35 Mpa
적정여부		1. 체절운행시 토출압은 정격토출압의 140%이하일 것(√) 2. 정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것(√) 3. 정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것(√) ※릴리프밸브 작동 압력 :0.74 MPa		
비고				

15. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검표

(1면)

번호	점검항목	점검결과
15-A. 경계구역		
15-A-001	● 경계구역 구분 적정 여부	○
15-A-002	● 감지기를 공유하는 경우 스프링클러물분무소화제연설비 경계구역 일치 여부	/
15-B. 수신기		
15-B-001	○ 수신기 설치장소 적정(관리용이) 여부	○
15-B-002	○ 조작스위치의 높이는 적정하며 정상 위치에 있는지 여부	○
15-B-003	● 개별 경계구역 표시 가능 회선수 확보 여부	○
15-B-004	● 축적기능 보유 여부(환기 · 면적 · 높이 조건 해당할 경우)	○
15-B-005	○ 경계구역 일람도 비치 여부	/
15-B-006	○ 수신기 음향기구의 음량음색 구별 가능 여부	○
15-B-007	● 감지기중계기발신기 작동 경계구역 표시 여부(종합방재반 연동 포함)	○
15-B-008	● 1개 경계구역 1개 표시등 또는 문자 표시 여부	○
15-B-009	● 하나의 대상물에 수신기가 2 이상 설치된 경우 상호 연동되는지 여부	/
15-B-010	○ 수신기 기록장치 데이터 발생 표시시간과 표준시간 일치 여부	/
15-C. 중계기		
15-C-001	● 중계기 설치위치 적정 여부(수신기에서 감지기회로 도통시험하지 않는 경우)	/
15-C-002	● 설치 장소(조작 · 점검 편의성, 화재 · 침수 피해 우려) 적정 여부	/
15-C-003	● 전원입력 측 배선 상 과전류차단기 설치 여부	/
15-C-004	● 중계기 전원 정전 시 수신기 표시 여부	/
15-C-005	● 상용전원 및 예비전원 시험 적정 여부	/
15-D. 감지기		
15-D-001	● 부착 높이 및 장소별 감지기 종류 적정 여부	○
15-D-002	● 특정 장소(환기불량, 면적협소, 저층고)에 적응성이 있는 감지기 설치 여부	○
15-D-003	○ 연기감지기 설치장소 적정 설치 여부	○
15-D-004	● 감지기와 실내로의 공기유입구 간 이격거리 적정 여부	○
15-D-005	● 감지기 부착면 적정 여부	○
15-D-006	○ 감지기 설치(감지면적 및 배치거리) 적정 여부	○
15-D-007	● 감지기별 세부 설치기준 적합 여부	○
15-D-008	● 감지기 설치제외 장소 적합 여부	○
15-D-009	○ 감지기 변형 · 손상 확인 및 작동시험 적합 여부	○
15-E. 음향장치		
15-E-001	○ 주음향장치 및 지구음향장치 설치 적정 여부	○
15-E-002	○ 음향장치(경종 등) 변형 · 손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부	×
15-E-003	● 우선경보 기능 정상작동 여부	/

번호	점검항목	점검결과
15-F. 시각경보장치		
15-F-001	○ 시각경보장치 설치 장소 및 높이 적정 여부	○
15-F-002	○ 시각경보장치 변형 · 손상 확인 및 정상 작동 여부	×
15-G. 발신기		
15-G-001	○ 발신기 설치 장소, 위치(수평거리) 및 높이 적정 여부	○
15-G-002	○ 발신기 변형 · 손상 확인 및 정상 작동 여부	○
15-G-003	○ 위치표시등 변형 · 손상 확인 및 정상 점등 여부	○
15-H. 전원		
15-H-001	○ 상용전원 적정 여부	○
15-H-002	○ 예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부	○
15-I. 배선		
15-I-001	● 종단저항 설치 장소, 위치 및 높이 적정 여부	○
15-I-002	● 종단저항 표지 부착 여부(종단감지기에 설치할 경우)	/
15-I-003	○ 수신기 도통시험 회로 정상 여부	○
15-I-004	● 감지기회로 송배전식 적용 여부	○
15-I-005	● 1개 공통선 접속 경계구역 수량 적정 여부(P형 또는 GP형의 경우)	○
비고		

17. 자동화재속보설비 및 통합감시시설 점검표

번호	점검항목	점검결과
17-A. 자동화재속보설비		
17-A-001	○ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부	○
17-A-002	○ 조작스위치 높이 적정 여부	○
17-A-003	○ 자동화재탐지설비 연동 및 화재신호 소방관서 전달 여부	○
17-B. 통합감시시설		
17-B-001	● 주보조 수신기 설치 적정 여부	/
17-B-002	○ 수신기 간 원격제어 및 정보공유 정상 작동 여부	/
17-B-003	● 예비선로 구축 여부	/
비고		

19. 가스누설경보기 점검표

번호	점검항목	점검결과
19-A. 수신부		
19-A-001	○ 수신부 설치 장소 적정 여부	○
19-A-002	○ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부	○
19-A-003	○ 음향장치의 음량 · 음색 · 음압 적정 여부	○
19-B. 탐지부		
19-B-001	○ 탐지부의 설치방법 및 설치상태 적정 여부	○
19-B-002	○ 탐지부의 정상 작동 여부	○
19-C. 차단기구		
19-C-001	○ 차단기구는 가스 주배관에 견고히 부착되어 있는지 여부	○
19-C-002	○ 시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개폐 여부	○
비고		

20. 피난기구 및 인명구조기구 점검표

번호	점검항목	점검결과
20-A. 피난기구 공통사항		
20-A-001	● 대상물 용도별 · 층별 · 바닥면적별 피난기구 종류 및 설치개수 적정 여부	○
20-A-002	○ 피난에 유효한 개구부 확보(크기, 높이에 따른 발판, 창문 파괴장치) 및 관리상태	○
20-A-003	● 개구부 위치 적정(동일직선상이 아닌 위치) 여부	○
20-A-004	○ 피난기구의 부착 위치 및 부착 방법 적정 여부	○
20-A-005	○ 피난기구(지지대 포함)의 변형 · 손상 또는 부식이 있는지 여부	○
20-A-006	○ 피난기구의 위치표시 표지 및 사용방법 표지 부착 적정 여부	○
20-A-007	● 피난기구의 설치제외 및 설치감소 적합 여부	○
20-B. 공기안전매트피난사다리(간이)완강기미끄럼대구조대		
20-B-001	● 공기안전매트 설치 여부	/
20-B-002	● 공기안전매트 설치 공간 확보 여부	/
20-B-003	● 피난사다리(4층 이상의 층)의 구조(금속성 고정사다리) 및 노대 설치 여부	/
20-B-004	● (간이)완강기의 구조(로프 손상방지) 및 길이 적정 여부	○
20-B-005	● 숙박시설의 객실마다 완강기(1개) 또는 간이완강기(2개 이상) 추가 설치 여부	/
20-B-006	● 미끄럼대의 구조 적정 여부	/
20-B-007	● 구조대의 길이 적정 여부	○
20-C. 다수인 피난장비		
20-C-001	● 설치장소 적정(피난용이, 안전하게 하강, 피난층의 충분한 착지 공간) 여부	/
20-C-002	● 보관실 설치 적정(건물외측 돌출, 빗물 · 먼지 등으로부터 장비 보호) 여부	/
20-C-003	● 보관실 외측문 개방 및 탑승기 자동 전개 여부	/
20-C-004	● 보관실 문 오작동 방지조치 및 문 개방 시 경보설비 연동(경보) 여부	/
20-D. 승강식 피난기하향식 피난구용 내림식 사다리		
20-D-001	● 대피실 출입문 갑종방화문 설치 및 표지 부착 여부	/
20-D-002	● 대피실 표지(층별 위치표시, 피난기구 사용설명서 및 주의사항) 부착 여부	/
20-D-003	● 대피실 출입문 개방 및 피난기구 작동 시 표시등 · 경보장치 작동 적정 여부 및감시제어반 피난기구 작동 확인 가능 여부	/
20-D-004	● 대피실 면적 및 하강구 규격 적정 여부	/
20-D-005	● 하강구 내측 연결금속구 존재 및 피난기구 전개 시 장애발생 여부	/
20-D-006	● 대피실 내부 비상조명등 설치 여부	/
20-E. 인명구조기구		
20-E-001	○ 설치 장소 적정(화재시 반출 용이성) 여부	/
20-E-002	○ “인명구조기구” 표시 및 사용방법 표지 설치 적정 여부	/
20-E-003	○ 인명구조기구의 변형 또는 손상이 있는지 여부	/
20-E-004	● 대상물 용도별장소별 설치 인명구조기구 종류 및 설치개수 적정 여부	/
비고		

21. 유도등 및 유도표지 점검표

번호	점검항목	점검결과
21-A. 유도등		
21-A-001	○ 유도등의 변형 및 손상 여부	○
21-A-002	○ 상시(3선식의 경우 점검스위치 작동시) 점등 여부	○
21-A-003	○ 시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무) 여부	○
21-A-004	○ 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부	○
21-A-005	● 설치 장소(위치) 적정 여부	○
21-A-006	● 설치 높이 적정 여부	○
21-A-007	● 객석유도등의 설치 개수 적정 여부	/
21-B. 유도표지		
21-B-001	○ 유도표지의 변형 및 손상 여부	/
21-B-002	○ 설치 상태(유사 등화광고물게시물 존재, 쉽게 떨어지지 않는 방식) 적정 여부	/
21-B-003	○ 외광 · 조명장치로 상시 조명 제공 또는 비상조명등 설치 여부	/
21-B-004	○ 설치 방법(위치 및 높이) 적정 여부	/
21-C. 피난유도선		
21-C-001	○ 피난유도선의 변형 및 손상 여부	/
21-C-002	○ 설치 방법(위치 · 높이 및 간격) 적정 여부	/
	[축광방식의 경우]	
21-C-011	● 부착대에 견고하게 설치 여부	/
21-C-012	○ 상시조명 제공 여부	/
	[광원점등방식의 경우]	
21-C-021	○ 수신기 화재신호 및 수동조작에 의한 광원점등 여부	/
21-C-022	○ 비상전원 상시 충전상태 유지 여부	/
21-C-023	● 바닥에 설치되는 경우 매립방식 설치 여부	/
21-C-024	● 제어부 설치위치 적정 여부	/
비고		

22. 비상조명등 및 휴대용비상조명등 점검표

번호	점검항목	점검결과
22-A. 비상조명등		
22-A-001	○ 설치 위치(거실, 지상에 이르는 복도계단, 그 밖의 통로) 적정 여부	/
22-A-002	○ 비상조명등 변형 · 손상 확인 및 정상 점등 여부	/
22-A-003	● 조도 적정 여부	/
22-A-004	○ 예비전원 내장형의 경우 점검스위치 설치 및 정상 작동 여부	/
22-A-005	● 비상전원 종류 및 설치장소 기준 적합 여부	/
22-A-006	○ 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부	/
22-B. 휴대용비상조명등		
22-B-001	○ 설치 대상 및 설치 수량 적정 여부	○
22-B-002	○ 설치 높이 적정 여부	○
22-B-003	○ 휴대용비상조명등의 변형 및 손상 여부	○
22-B-004	○ 어둠 속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지 여부	○
22-B-005	○ 사용 시 자동으로 점등되는지 여부	○
22-B-006	○ 건전지를 사용하는 경우 유효한 방전 방지조치가 되어있는지 여부	○
22-B-007	○ 충전식 배터리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부	/
비고		

26. 연결송수관설비 점검표

번호	점검항목	점검결과
26-A. 송수구		
26-A-001	○ 설치장소 적정 여부	○
26-A-002	○ 지면으로부터 설치 높이 적정 여부	○
26-A-003	○ 급수개폐밸브가 설치된 경우 설치 상태 적정 및 정상 기능 여부	/
26-A-004	○ 수직배관별 1개 이상 송수구 설치 여부	○
26-A-005	○ “연결송수관설비송수구” 표지 및 송수압력범위 표지 적정 설치 여부	○
26-A-006	○ 송수구 마개 설치 여부	○
26-B. 배관 등		
26-B-001	● 겸용 급수배관 적정 여부	○
26-B-002	● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부	○
26-C. 방수구		
26-C-001	● 설치기준(층, 개수, 위치, 높이) 적정 여부	○
26-C-002	○ 방수구 형태 및 구경 적정 여부	○
26-C-003	○ 위치표시(표시등, 축광식표지) 적정 여부	○
26-C-004	○ 개폐기능 설치 여부 및 상태 적정(닫힌 상태) 여부	○
26-D. 방수기구함		
26-D-001	● 설치기준(층, 위치) 적정 여부	○
26-D-002	○ 호스 및 관창 비치 적정 여부	○
26-D-003	○ “방수기구함” 표지 설치상태 적정 여부	○
26-E. 가압송수장치		
26-E-001	● 가압송수장치 설치장소 기준 적합 여부	/
26-E-002	● 펌프 흡입측 연성계 · 진공계 및 토출측 압력계 설치 여부	/
26-E-003	● 성능시험배관 및 순환배관 설치 적정 여부	/
26-E-004	○ 펌프 토출량 및 양정 적정 여부	/
26-E-005	○ 방수구 개방시 자동기동 여부	/
26-E-006	○ 수동기동스위치 설치 상태 적정 및 수동스위치 조작에 따른 기동 여부	/
26-E-007	○ 가압송수장치 “연결송수관펌프” 표지 설치 여부	/
26-E-008	● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부	/
26-E-009	○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부	/
26-E-010	○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인	/
비고		

31. 기타사항 점검표

번호	점검항목	점검결과
31-A. 피난방화시설		
31-A-001	○ 방화문 및 방화셔터의 관리 상태(폐쇄 · 훼손 · 변경) 및 정상 기능 적정 여부	○
31-A-002	● 비상구 및 피난통로 확보 적정 여부(피난방화시설 주변 장애물 적치 포함)	○
31-B. 방염		
31-B-001	● 선처리 방염대상물품의 적합 여부(방염성능시험성적서 및 합격표시 확인)	○
31-B-002	● 후처리 방염대상물품의 적합 여부(방염성능검사결과 확인)	○
비고	※ 방염성능시험성적서, 합격표시 및 방염성능검사결과의 확인이 불가한 경우 비고에 기재한다.	

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제3호서식]

점검인력 배치확인서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 하며, 배치인력 및 배치일자는 필요시 추가합니다.

일련번호	20250305-01-1	배치기준 적합여부 확인결과	적합(O) 부적합( )
점검종료일자	2025년 03월 05일	배치통보일자	2025년 03월 06일
점검업체	대흥파이어프렌드㈜	등록번호	경기안양-2007-09호
대 표 자	박성봉	연 락 처	031-476-4119
주 소	경기도 안양시 동안구 비산동 1017-7 3층		

배치장소 (점검대상)	상 호 (명칭)	중앙요양원	대상물구분	노유자시설 (1 류)
	점검구분	종합(O) 작동( )	관할소방서	안양소방서
	소재지	경기도 안양시 만안구 전파로 19-1		
	현황	연면적: 1084.72㎡, 1개동, 아파트 총 세대수: 0 세대		
	보유시설	스프링클러설비(O), 제연설비( ), 물분무등 소화설비( )		
	□ 같은 기간 점검대상수 : 3 개소		점검면적	10092.89㎡ (0 세대)

배치인력 (점검인력)	구 분	성 명	자격증	자격증번호	비 고
	주인력	형강우	점검자경력수첩	2024-01-06534E	관리사5년이상
	보조인력1	김재훈	점검자경력수첩	2023-01-00124E	초급
	보조인력2	홍성준	점검자경력수첩	2025-01-00377E	고급

배치상황 (배치장소)	전체기간	2025년 03월 05일 부터 2025년 03월 05일 까지 (1일간)							
	인 력 배치여부	주인력	보조인력 1	보조인력 2	보조인력 3	보조인력 4	보조인력 5	보조인력 6	계
	1일차 (03/05)	형강우	홍성준	김재훈					3 명

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조, 같은 법 시행규칙 제20조제1항 및 제2항에 따라 위와 같이 배치 통보되었음을 확인합니다.

2025년 03월 18일

(사)한국소방시설관리협회장

210mmx297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

소방시설등 [ ] 작동 [√] 종합 점검결과 보고서 제출용 위임장

특정소방대상물 관계인(본인)		소방시설관리업체(대리인)	
성 명	김 영월	성 명	형 강우
직 위	부 원장	직 위	이 사
연락처	031-465-5075	연락처	010-3228-4658
생년월일	61. 05. 03	생년월일	82. 01. 03
점검일자	2025 년 3 월 5 일 ~2025 년 3 월 5 일 (1 일간)		

위임내용

상기 본인은 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 제1항 따라 실시한 소방시설등의 자체점검과 관련하여 대리인이 실시한 자체점검 내용 일체를 확인하였으며, 같은 법 시행규칙 제19조에 따른 점검결과보고서의 제출을 대리인에게 위임합니다.

2025 년 3 월 5 일

관계인 김 영월 (서명 또는 인)

안양 소방서장 귀하

유의사항

1. 다른 사람의 인장 도용 등 허위로 위임장을 작성하여 신청할 경우에는 「형법」 제231조와 제232조에 따라 사문서 위조·변조죄로 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다.
2. 자체점검 결과보고서를 보고기한 내에 제출하지 않으면, 이를 대리인에게 위임한 경우라도 「질서위반행위규제법」 제11조 제1항에 따라 제출의무가 있는 관계인이 100만원 이하의 과태료를 부과받게 됩니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

점 검 결 과 지 적 사 항

붙임

현장명 : 중앙요양원

소방시설	점검번호	시정보완지적사항	보완사항	비고
소화설비	03-C-008	옥상층 스프링클러 주펌프(엔진펌프) 배터리 불량으로 기동안됨	조치완료	
경보설비	15-E-002	옥상층 발신기함 내 경종불량	조치완료	
	15-F-002	4층 계단 발신기함 상부 시각경보기 작동불량	조치완료	

작업사진

현장명 : 중앙요양원

공사내용 : 4층 발신기 상부 시각경보기 교체 전

현장명 : 중앙요양원

공사내용 : 4층 발신기 상부 시각경보기 교체 후



현장명 : 중앙요양원

공사내용 : 옥상층 발신기함 내 지구경종 교체 전

현장명 : 중앙요양원

공사내용 : 옥상층 발신기함 내 지구경종 교체 후

현장명 : 중앙요양원

공사내용 : 옥상층 스프링클러 주펌프 배터리 교체 전

현장명 : 중앙요양원

공사내용 : 옥상층 스프링클러 주펌프 배터리 교체 후